БЕКІТЕМІН
«PojStroiServis» ЖШС басшысы
Ыбрай Е.Қ.
«17» 11 2025 жыл

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ АУДИТ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Қызылорда қаласы **№ 47** **«17» ноября 2025 ж.**

"ОЗАТ- SCHOOLмекемесі"

Адрес: Қызылорда қаласы Зейнулла Шукурова көшесі, 98д

(бағалау объектісінің атауы, мекенжайы)

1.Тапсырыс беруші және орындаушы туралы мәліметтер:	
1.1 Тапсырыс беруші туралы мәліметтер Тапсырыс берушінің толық және қысқартылған атауы;	"ОЗАТ- SCHOOL мекемесі"
Мекен-жайы:	Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Зейнулла Шукуров көшесі №98д
Ұйым басшысы	Жумабекова К.У.
1.2. Орындаушы сараптама ұйымы туралы мәліметтер Орындаушының толық және қысқартылған атауы;	**«PojStroiServis» ЖШС** Ыбрай Еділ Құтбайұлы
Мекен-жайы:	Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария м/а, Е.Демесинов №77 В үй, 4 пәтер.
Ұйымның басшысы	Ыбрай Еділ Құтбайұлы
Сараптама ұйымы өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген	**25.11.2022 жылғы № KZ09VVB00000854** аккредиттеу аттестаты ***мерзімсіз*** жылға дейін жарамды.
2. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі келісім-шарт болып табылады. **3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.** **4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудитті жүргізуге қатысушы адамдар:**	
4.1. Тапсырыс беруші және орындаушы, ұйым, пайдаланылған объекті өкілдерінің лауазымды адамдарының тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), олардың қатысуымен тексеру жүргізілді	Жумабекова К.У.
5. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізілетін объект.	

Нақты пайдаланылуына сәйкес атауы:	"ОЗАТ- SCHOOL мекемесі"
Функционалды өрт қауіптілігінің сыныбы:	Ф 1.1
Мекен-жайы	Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Зейнулла Шукуров көшесі №98д
Құқық түрі: жеке меншік, жалға алу, жедел басқаруда:	Жеке меншік

6. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит негізінде жүргізілген өрт қауіпсіздігі талаптарының айқындалуы.

Объектіге арналған өрт қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер тізбесі көрсетіледі	Қазақстан Республикасының ТЖМ 17.08.2021 жылғы №405 бұйрықпен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойлатын жалпы талаптар» техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» № 55 бұйрығы

7. Объектінің жалпы техникалық сипаттамасы.

Кәсіпорын, ұйым мынадай қызмет түрін жүзеге асырады:	Білім беру
Ғимарат, үй-жай мыналарға арналған:	Тұрғын емес,
Ғимарат, үй-жай мыналар болып табылады:	Білім беру ғимараты
Қабаттылығы:	-2
Ғимарат іргетасы:	Бетон
Сыртқы қабырғалары (материалы):	Күйдірілген кірпішті
Ішкі қабырғалары және бөлу қабырғалары (материалы):	Күйдірілген кірпішті
Жабыны (түрі, материалы):	Плиталар, шерепица
Сатысы (материалы):	Бетон
Ғимарат биіктігі:	7 метр
Ғимарат, үй-жай ауданы:	507,6
Ғимарат көлемі	507,6
Жарық беру:	электр қуаты арқылы
Желдету:	ғимараттың вентиляциялық тесіктері
Жылу беру:	Газ арқылы жылу жүйесі
Объектіні: Жеке күзет қорғайды немесе қорғамайды	Қарастырылмаган
Объектінің өрт қауіптілігін сипаттайтын, қосымша талдау жүргізілген құжаттама, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейі туралы қосымша ақпарат:	Мекеме қызметкерлері өрт-техникалық минимум багдарламасы бойынша оқытылып куәліктері берілген

8. Құжаттамалық тексеру

Р/с №	Құжаттаманың атауы	Бар	Жоқ	Ескертпе

1	Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық	+		
2	Қызметкерлердің өрт-техникалық минимум өткендігі туралы куәліктері	+		
3	Өртке қарсы режимді белгілеу туралы бұйрық	+		
4	Объектідегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық	+		
5	Өртке қарсы негізгі, бастапқы, қайталау және нысаналы нұсқамалар тіркеу журналы	+		
6	Өртті анықтаудың және сөндірудің, түтіннен тазарту және адамдарды құлақтандыру (болған кезде) автоматты жүйелерді пайдалануға енгізу актілері	+		
7	Өртті анықтау және сөндіру жүйелерін, түтіннен тазарту және жүйелерін техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жөніндегі жұмыстардың жоспар-кестесі	+		
8	Сыртқы және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру актілері	+		
9	Жабынның металл өрт сөндіру сатылары мен қоршауларын пайдаланылудың сынау хаттамасы	+		
10	Бастапқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және техникалық жай-күйін есепке алу журналы	+		
11	Отқа қарсы өңдеудің жай-күйін тексеру хаттамасы	+		
12	Күштік және жарық беру электр жабдықтарын, электр желілерін оқшаулау қарсылығын өлшеу актілері	+		
13	Жерге тұйықтайтын және жерге тұйықтағыш кедергілерді тексеру хаттамасы	+		

9. Объектіні тексерудің нәтижелері

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың баптарын, тармақтарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жазу: *Ескертпе:* Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық болмаған жағдайда, бұзушылықтың болмауы туралы тиісті жазба жүргізіледі.	**Бұзушылықтар анықталған жоқ**

10. Обьектінің өрт қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі немесе қамтамасыз етілмегендігі туралы қорытындылар.

Қорытынды:	Аталған нысанда өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары қамтамасыз етілген, **талапқа сай.**

11. Осы қорытындының қосымша шарттары.

Қорытынды мынадай:	Тапсырыс беруші таратылған және ауысқан болса немесе *(заңды тұлға, жеке кәсіпкер, жеке тұлға)* осы қорытындыда көрсетілмеген *(яғни қайтадан жол берілген)* өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылықтар: ғимараттың (құрылыстың) сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау шешімдері; технологиялық процестер, аумақтар. Сондай-ақ, объектінің немесе оның бөлігінің өрт қауіптілігінің *(функционалдық мақсатының)* сыныбы өзгерген, күрделі жөндеу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтау жағдайларында күшін жояды.
12. Пайдаланылған нормативтік актілер мен құжаттардың, анықтамалық көздер мен бастапқы деректердің және басқа да ақпараттың тізбесі:	Қазақстан Республикасының ТЖМ 17.08.2021 жылғы №405 бұйрықпен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойлатын жалпы талаптар» техникалық регламенті, Қазақстан Республикасы ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» № 55 бұйрығы
13. Қосымша: (аккредиттеу құжаттары)	Аудит жүргізуге қатысатын адамдардың білімі туралы құжаттардың көшірмелері; өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі жұмысты жүргізу шарты; қорытындының 8-тармағы бойынша растайтын құжаттардың көшірмелері.

Аудит объектісінің *(тапсырыс берушінің)* өкілдері:

Директор _____ Қ. Ғ. Тұрсынбекова
лауазымы қолы тегі, аты, әкесінің аты

"Озат-School" БИН 200340026979

_____ _____ _____
лауазымы қолы тегі, аты, әкесінің аты

Аудитті жүргізген *(сараптама ұйымының)* өкілдері:

Директор _____ Ибраев Е
лауазымы қолы тегі, аты, әкесінің аты

_____ _____ _____
лауазымы қолы тегі, аты, әкесінің аты

Тігілген, мөрмен куәландырылған.

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 47

г.Кызылорда **«14» ноября 2025 г.**

Учреждение "OZAT-SCHOOL" именуемое в дальнейшем Заказчик» в лице директора Жумабекова К.У. с одной стороны и **ТОО «PojStroiServis»** именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ыбрай Е.К., действующего на основании устава, заключили настоящий договор, о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется установленном порядке в оговоренные с Заказчиком сроки провести следующие виды работ согласно обязательному Приложению №1 к договору на объекте Заказчика, расположенного по адресу; Кызылординская область, г.Кызылорда ул З.Шукурова №98д

1.2. Стоимость поручаемых Исполнителю по настоящему Договору работ состовляет 150 000 тенге без НДС.

1.3. Срок выполнение работ: 10 (десят) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора.

1.4. Исполнитель гарантиреует, что обладает всей необходимой разрешительной документацей, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по договору, в противном случае Исполнитель обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

1.5. работы выполняются на оборудовании, инструментами и расходными материалами Исполнителя.

2. ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ

2.1.Заказчик производит оплату в размере 100 % что составляет 150 000 тенге.

В 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора каждой из Сторон, оставшейся сумма после подписания акты выполненных работ.

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителью обусловленную сумму Договора путем пречисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать Исполнителю необходимую документацию для выполнения работ в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Заказчик имеет право через своих представителей проверять ход и качество работ в любое время до сдачи работ по акту.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Приступить к работе не позднее 3 дней с момента получения предоплаты.

3.2.2. Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов).

3.2.3 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.2.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика недастатки и дефекты в работе. Не позднее 5 дней с момента их обнаружения в течение срока выполнения работ.

3.2.5. В течении 3 рабочих дней с момента завершения работ подготовить и передать Заказчику на утверждение заключение в соответствии с действующим законодательствам РК.

3.2.6. Передать техническую документацию после подписания акта выполненных работ и окончательного расчета.

3.2.7. Несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

3.2.8. Обеспечить на объекте соблюдение правил техники безопасности, противопожарной и промышленной безопасности, содержать места проведения работ в чистоте.

3.2.9. Получив уведомление о дефектах, устранить их за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. За несвоевременный расчет с Исполнителем, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,5% от стоймости работ, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.3. За невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

4.4. В случае невыполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора в течении 10 рабочих дней с момента получения предоплаты, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя сумму предоплаты в полном объеме.

4.5. В случае не устранения выявленных недостатков в период гарантийного срока Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размер 1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения сторонами своих обязательств друг перед другом.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающий между ними по Договору.

6.2. Любые споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним подлежат окончательному урегулированию в специализированном межрайонном экономическом суде г. Кызылорды.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность любой информации и данных представляемых Заказчиком, содержащих коммерческие, финансовые и технические сведения, являющиеся собственностью Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, Если такое неисполнение вызвано обстоятельствами, которым не находятся в сфере влияния сторон и не могут преодолены приложениями всех возможных усилий, такие как, пожар, наводнение, землетрясение, или прочие случаи воздействия непреодолимых сил, правительственного вмешательства или забастовки.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договорам, стороны руководствуется действующим законодательством РК. Стороны согласны уведомлять друг друга обо всех изменениях в графике оказания Услуг,

9.2. Настоящий Договор составлен в трех подллинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, два для Заказчика.

9.3. Гарантийный срок за оказанные работы- 12 (двенадцати) месяцев при условии соблюдения норм и правил пожарной безопасности Заказчиком.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Заказчик»
Учреждение"ОЗАТ- SCHOOL"
Адрес: г. Кызылорда ул.Зейнулла Шукурова,д.98д
БИН:200940026979
ИИК: KZ30856220310925376
БИК KCJBKZKX
Банк: АО «Банк Центр Кредит»

Жумабекова К.У.

м.п

«Исполнитель»
ТОО «PojStroiServis»
Адрес:Кызылординская область, г.Кызылорда,мкр. Сырдария. ул. Е.Демесинова 77 В, кв.4.
БИН 200140003425
ИИК 786010201000131671
БИК HSBKKZKX
Банк: АО "Народный Банк Казахстана"

Ыбрай Е.К.

м.п

Приложение №1 к договору
№47 от 14 ноября 2025 года

Наименование услуги	Количество	Цена	Сумма
Техническое обслуживание систем и установок пожарной автоматики здания.	1	150 000	150 000
Замер сопротивления электрических устройств, проводов и кабелей зданий (ежегодное требование). Протокол испытания, технический отчет			
Техническое обслуживание систем видеонаблюдение			
Замер сопротивления молниезащитного устройства зданий и сооружений (ежегодное требование). Протокол испытания, технический отчет.			
Огнезащитная обработка деревевянных конструкций (пропитка) огнезащитным составом и Испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций,			
Обучение работников организаций по пожарному-техническому минимуму.			
Обслуживание оповещение			
Проведение аудита			
Итого:			150 000

Жумабекова К.У.

м.п

Ыбрай Е.К

м.п

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

200940026979

Заказчик Учреждение "ОЗАТ- SCHOOL "
Адрес: г. Кызылорда ул.Зейнулла Шукурова,д.98д
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

200140003425

Исполнитель "PojStroiServis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица ЕСЕН ДЕМЕСИНОВ, 77\ в кв 4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) согласно договора № 47 от 14.11.2025 г

Номер документа	Дата составления
47	17.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Техническое обслуживание систем и установок пожарной автоматики здания. Техническое обслуживание систем видеонаблюдение Замер сопротивления молниезащитного устройства зданий и сооружений (ежегодное требование) Протокол испытания, технический отчет Замер сопротивления электрических устройств, проводов и кабелей зданий (ежегодное требование) Протокол испытания, технический отчет Огнезащитная обработка деревеянных конструкций (пропитка) огнезащитным составом и Испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. Обслуживание оповещение Обучение работников организаций по пожарному техническому минимуму Проведение аудита			услуга	1	150000	150000
	Итого					x	150 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Е.Ыбрай
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) Акта (услуги) _____

М.П.

М.П.

АКТ
о проведенных работ по
техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

«17» ноября 2025 г. **г.Кызылорда**

Для обеспечения пожарной безопасности на всех стадиях их жизненного цикла должны выполняться требования в соответствии с действующим законодательством, техническими регламентами и другими нормативными документами в области пожарной безопасности.
Комиссия, в составе:

Заказчика – ОЗАТ-SCHOOL учреждение г.Кызылорда Ул,Зейнулла Шукурова,98д

1. **Подрядчика - ТОО «PojStroiServis» руководитель Ыбрай Едил**

Основание: договор №47 от 14.11.2025 года «Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации»

Произвели ревизию шлейфов, проверку на работоспособность пожарных извещателей, приборов, оповещателей систем автоматической пожарной сигнализации установленной в зданиях **ОЗАТ-SCHOOL учреждение Адрес:** ул.Зейнулла Шукурова,98д

№	Перечень проводимых работ (услуг) - «обслуживание систем АПС»
1	Визуальный осмотр всех компонент системы.
2	Очистка от пыли, грязи извещателей и приборов.
3	Снятие коррозии с контактов соединения.
4	Замер силы тока, напряжения и сопротивления у блоков питания.
5	Тестирование программного обеспечения.
6	Обследование блоков питания и контрольно-приемных приборов.
7	Замер сопротивления изоляции линии, сопротивления шлейфов и составление соответствующих актов.
8	Диагностика источников питания и аккумуляторов.
9	Проверка заземления источников питания

Все работы по обслуживанию противопожарной системы на объекте заказчика записываются в специальной книге установленного образца. Журнал обслуживания пожарной сигнализации ведется в двух экземплярах. В нем фиксируется местонахождение оборудования и его полный перечень, а также график проведения работ.

Заказчик претензий по качеству и объему выполненных Работ не имеет.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для Заказчика, Подрядчика.

Заказчик:	**Исполнитель:**
ОЗАТ-SCHOOL учреждение **Адрес:** Кызылорда к.Зейнулла Шукуров к.98д **Заведующая** _____ **Жумабекова К**	**ТОО «PojStroiServis»** Казахстан, г.Кызылорда улица Е.Демесинова 77в кв.1 **Руководитель** _____ **Ыбрай Е**

Приложение А
СТ РК 615-1-2011

АКТ сдачи - приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты

№1 от 14 ноября 2025года

1. Наименование объекта огнезащиты **OZAT-SCHOOL учреждение Адрес:** Қызылорда к.Зейнулла Шукурова,98д
(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)
3. Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Жумабекова К.У
4. Комиссия в составе:
ТОО «PojStroiServis» директор Ыбрай Е.К.,
OZAT-SCHOOL мекемесі **Адрес:** Қызылординская область, ул.Зейнулла Шукурова,98д
(Ф.И.О., организация (учреждение), должность)

произвели осмотр выполненных огнезащитных работ, поверхностная пропитка и испытание металлической ограничении здания 416 кв.м.
(наименование вида огнезащитных работ)

При этом установлено: метод обработки металлической конструкций «Поверхностный» заключается в нанесении распылителем пропиточного состава на деревянные конструкции.Огнезащитная обработка объекта произведена согласно требованиям СТ РК 615-12011, ГОСТ Р 53292-2009
(описание выполненной работы)

5. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-12011, ГОСТ Р 53292-2009
(указывается нормативная и (или) техническая документация)

6.При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство: «ЩИТ-1 Универсал», классификация огнезащитной эфективности составов по ГОСТ 16363.

При потере массы образца не более 9% для средства защиты древесины устаналиваютI – группу огнезащитной эффективности.

При потере массы образца не более 9%, но не более 25%, для средства защиты древесины устаналиваютII – группу огнезащитной эффективности.

При потере массы более 25% считают, что данное средства не обеспечивает огнезащиты древесины.

Применяется для обработки деревянных балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, а также конструкций из древесины, различного назначения.

Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет ее структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. При применении для наружной обработки необходимо предусмотреть защиту от вымывания состава дождевой водой. Огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной технической документации на огнезащитное средство, технология нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011.
наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

7.Решение комиссии: _____

Акт составлен на ___ листах, в ___ экземплярах

Председатель комиссии _____
(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии _____
(Ф.И.О., подпись)

_____
(Ф.И.О., подпись)

KZ.T.16.2460
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент , мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 12.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 25 – 230 от 14.11.2025 г.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	14.11.2025 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг », г.Шымкент , 16. мкр. д.6 , кв 36.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ТОО « PojStroiServis» , РК, Кызылординская обл. , г.Кызылорда , мкр. Сырдария, ул. Е.Демесинова 77 В. кв.4.
4	Наименование, адрес объекта	Учреждение " OZAT SCHOOL", Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда ул. Зейнулла Шукуров, № 98 .
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 215 от 12.11.2025 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнебиозащитный состав «НЕГОРИН МС-Д».
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 , серия RU № 0271012.
8	Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку	Акт обработки от ТОО « PojStroiServis»
9	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли крыши:
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ-РК 615-1-2011.
11	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, общая площадь **416,0 м²** ,п.9.4.10 и11 СТ РК 615-1-2011.
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
13	Условия проведения испытаний	Температура: + 22 °С, влажность: 64 %.
14	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 2	
3	Верхний прогон с западной стороны с маркировкой № 3	
4	Стропило с левой стороны от входа с маркировкой № 4	
5	Стропило в центральной части кровли справа с маркировкой № 5	
6	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 6	
7	Стропило в дальней части кровли от входа слева с маркировкой № 7	
8	Стойка первая от входа с маркировкой № 8	
9	Стойка последняя от входа с маркировкой № 9	

16	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.

Начальник испытательной лаборатории		**Исаева А.М.** (фамилия, инициалы)

Өрт-техникалық минимумы көлемінде орт қауіпсіздігі бойынша білім тексеру жөніндегі біліктілік комиссиясы отырысының

№47 хаттамасы

«Ozat- SCHOOL » мекемесі

(ұйымның толық атауы)

Өрт-техникалық минимумы көлемінде орт қауіпсіздігі біліктілік комиссиясы мынадай құрамда:

Төрага: Жумабекова К -ОЗАТ-SCHOOL мекемесі мекемесі директоры

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы)

мүшелері:

1. Ыбрай Е.Қ. - "PojStroiServis" ЖШС директор - иүсқаушы

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы

2. Қалдыбайұлы Б- ОЗАТ-SCHOOL мекемесі шаруашылық ісі жөнін меңгеруші

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы)

"___" _____ 2025 ж. өрт-техникалық минимумы көлемінде орт қауіпсіздігі білімін тексеріп, мынадай нәтижелерді анықтады:

№ р/с	Оқытудан отушінің аты-жөні	Лауазымы	ұйымы (цех, участке)	Оқыту себебі	Белгі	Қолы
1	Жумабекова К	директор	«ОЗАТ-SCHOOL» мекемесі	Өрт-техникалық минимум бағдарламасы	тапсырды	
2	Байдулинова М	есепші		ӨТМ	тапсырды	
3	Беркимбаева Қ	Аспазшы		ӨТМ	тапсырды	
4	Турсунбаева Р	мүгалім		ӨТМ	тапсырды	
5	Әзілхан Дайр	мұгалім		ӨТМ	тапсырды	
6	Бодық Т	мүгалім		ӨТМ	тапсырды	
7	Усенбаев М	Күзетші		ӨТМ	тапсырды	
8	Тоқжанова К	Кіші қызметкер		ӨТМ	тапсырды	
9	Алданыш Шанағат	қарауыл		ӨТМ	тапсырды	
10	Қалдыбайұлы Б	Шар ісі жөн меңгер		ӨТМ	тапсырды	

Комиссия торагасы _____ Жумабекова К

Комиссия мүшелері:

1. _____ Ыбрай Е
2. _____ Қалдыбайұлы Б

М.О.

"17" 11 2025 ж

«14» 11 2025 года №1

По основной деятельности
Об установлении противопожарного режима **на объекте учреждение "ОЗАТ-SCHOOL"**

Приказываю:

1. Установить на объекте следующий противопожарный режим:
   1.1.Запретить курение во всех помещениях на прилегающей территории.
   1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (лаков, красок, растворителей) в помещениях объекта.
   1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории.
   1.4. Ежедневно после окончания работы проводить уборку влажную пыли древесной в столярной и столярно-слесарной мастерских и выносить горючие отходы на контейнерную площадку для мусора.
   1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания рубильником.
   1.6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка) вывести их здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место из проведения на отсутствие очагов возгорания.
   1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.
   1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону 101, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
   1.9. Противопожарный инструктаж проводить вводный при приеме на работу, _____.
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на _____, ответственного за пожарную безопасность объекта.

Директор: **Жумабекова К**

С приказом ознакомлена:
_____
_____

«17» 11 2025 года № 2

Приказываю

Назначить на Заведующая учреждение "OZAT-SCHOOL" Адрес: Кызылординская область,ул,Зейнулла Шукурова 98д

_____ответственным лицом за пожарную безопасность.

Директор **Жумабекова К**

С приказом ознакомлена:

ПРИКАЗ №__3___

г.Кызылорда «17» 11 2025 г.

О порядке пользования открытым огнем.

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии требованиям Технического регламента «Общих требовании пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Запретить проведения сварочных и иных огневых работ в помещениях и прилегающей территории здании. За исключением оборудованных для этих целей мест.
2. Руководителям отдела довести данный приказ до сведениях всех сотрудников своих подразделении.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную по пожарной безопасности _____

Директор **Жумабекова К**

УЧРЕЖДЕНИЕ "Ozat-School" БИН 200340026979 МЕКЕМЕ

ПРИКАЗ №_4_

г.Кызылорда «_13_»_11_2025 г.

О порядке проезда автотранспортных средств на территории

В целях ограничения стоянки автотранспортных средств и обеспечения свободного доступа к зданиях и сооружениям в соответствии требованиям Технического регламента «Общих требовании пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности.

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Запретить стоянку личного автотранспортных средств на противопожарных разрывах между зданиями и прилегающей территории.
2. На территории ограничить стоянку автотранспортных средств период 09 ч 00м до 18 ч 00м.
3. Руководителям, довести данный приказ до сведениях всех сотрудников своих подразделении.
4. Контроль за исполнениям приказа возложить на _____

Директор **Жумабекова К**

ПРИКАЗ № 5

г.Кызылорда «17» 11 2025 г.

О порядке обесточивание электрооборудовании по окончанию работ и случай возникновения пожара.

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии требованиям Технического регламента «Общих требовании пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности».

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. По окончанию рабочего времени, с 18 ч 00 мин необходимо отключить бытовую технику, и электрическое освещениях склада, цеха и служебных комнат.
2. Ключи сдать под роспись на пост охраны.
3. В случае короткого замыкания или пожара ответственному _____ необходимо отключить электричество от электрического щита

3. Руководителям, довести данный приказ до сведения всех сотрудников своих подразделении.
4. Контроль за исполнениям приказа возложить на ответственного по ПБ _____

Директор **Жумабекова К**

"Озат-School" БИН 200340026979 МЕКЕМЕ

ПРИКАЗ № 6

г.Кызылорда «14» 11 2025 г.

О запрете курение в помещении и на территорий.

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии требованиям Технического регламента «Общих требовании пожарной безопасности» и «Правил пожарной безопасности»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Запретить курить в помещении и на территории.
2. Курить только отведенных местах.
3. Руководителям, довести данный приказ до сведения всех сотрудников своих подразделении.
4. Контроль за исполнениям приказа возложить на ответственного по ПБ

Директор **Жумабекова К**

«СОГЛАСОВАНО»
Учреждение "OZAT- SCHOOL
директор _____ **Жумабекова К**
«__» ____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ»
ТОО «PojStroiServis»
директор _____ **Ыбрай Е**
«__» ____ 2025 ж.

График
Технического обслуживания пожарной сигнализации на объекте:
Учреждение "OZAT- SCHOOL"

Адрес: г. Кызылорда ул.Зейнулла Шукурова,д.98д

Тип установки	Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика)	2025 – 2026 года											
		I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
Пожарная сигнализация	Согласно регламенту работ	Ноябрь	Декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
		с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30	с 20 по 30

Ответственный за составление графика
Директор ТОО «PojStroiServis» _____ **Е.Ыбрай**

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өртке қарсы қызмет комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

№: KZ09VVB00000854

(аккредиттеу аттестатының нөмірі)

ОСЫ АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

120000, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Сырдария Шағын ауданы Есен Демесінов көшесі, № 77 үй, 4 Пәтер

(ұйымның заңды мекенжайы)

"PojStroiServis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

БЕРІЛДІ

және "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 19-2) тармақшасына сәйкес осы сарантама ұйымы орт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша жұмысты орындауға аккредиттелгенін куәландырады сарантама ұйымдарының мемлекеттік тізілімінде аккредиттеу аттестатының колданылу мерзімі

25.11.2022 бастап

Комитет төрағасы **Дербисов Нурболат Бекболатович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжатты тексеру www.elicense.kz порталында тексере аласыз
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Республиканское государственное учреждение "Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№: KZ09VVB00000854

(номер аттестата аккредитации)

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ВЫДАН

Товарищество с ограниченной ответственностью "PojStroiServis"

(наименование организации)

120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г. Кызылорда, Микрорайон Сырдария улица Есен Демесинов, дом № 77, Квартира 4

(юридический адрес организации)

и удостоверяет, что в соответствии с пунктом 19-2) статья 1 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" данная экспертная организация аккредитована на выполнение работ по аудиту в области пожарной безопасности

Срок действия аттестата аккредитации с 25.11.2022

Председатель комитета **Дербисов Нурболат Бекболатович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.